



PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
END: AV. JOANA ALVES DE OLIVEIRA, Nº554, BAIRRO: CENTRO
TEL: 066-3542-1177
CNPJ: 04.221.486/0001-49



OBRA: RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ NAS RUAS E AVENIDAS (1ª ETAPA)

LOCAL: RUAS E AVENIDAS

PROPR: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA-MT

DATA: MAIO/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	%	210 dias	%	240 dias	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,59%	113.278,24	11.327,82	10,00%	11.327,82	10,00%	16.991,74	15,00%	16.991,74	15,00%	11.327,82	10,00%	22.655,65	20,00%	11.327,82	10,00%	11.327,82	10,00%
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	0,13%	9.422,32	9.422,32	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,30%	21.681,61	10.840,81	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.840,81	50,00%
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,45%	32.076,44	6.415,29	20,00%	3.207,64	10,00%	3.207,64	10,00%	3.207,64	10,00%	3.207,64	10,00%	3.207,64	10,00%	3.207,64	10,00%	6.415,29	20,00%
5.0	RECAPEAMENTO EM CBUQ	97,19%	6.936.724,25	693.672,43	10,00%	1.040.508,64	15,00%	1.734.181,06	25,00%	1.734.181,06	25,00%	1.734.181,06	25,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,34%	23.939,29	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.939,29	100,00%
TOTAL GERAL		100,00%	7.137.122,15	731.678,66	10,25%	1.055.044,11	14,78%	1.754.380,44	24,58%	1.754.380,44	24,58%	1.748.716,53	24,50%	25.863,29	0,36%	14.535,47	0,20%	52.523,21	0,74%
TOTAL GERAL ACUMULADO				731.678,66	10,25%	1.786.722,77	25,03%	3.541.103,21	49,62%	5.295.483,65	74,20%	7.044.200,18	98,70%	7.070.063,48	99,06%	7.084.598,94	99,26%	7.137.122,15	100,00%